

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I.számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) képviseli: Páva Zoltán polgármester és dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Branau Építőipari Kft. (7631 Pécs, Tüskésréti u. 32., képviseli: Schmidt János ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: Komló Város Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési, építési munkáinak kivitelezése

Szerződés kelte: 2010. július 8.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés VI. részében szereplő 21. pontot az alábbiak szerint módosítják:

21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott építési munkákat 2010. július 8-tól, mint a munkavégzésre alkalmas legkorábbi időponttól számított 104 napon belül, azaz 2010. október 20-ig befejezi. A teljesítés határidejébe beletartozik az átadás-átvételi eljárás ideje is.

Szerződésmódosítás indoklása: A munkaterület átadás-átvételi eljárásakor a kivitelező nyilatkozott, miszerint a közmű kiváltásig a lift építési munkáit megkezdeni nem tudja. A megrendelő által megrendelt MATÁV és közvilágítási vezeték kiváltási munkák a csapadékos időjárás és a szolgáltató leterheltsége miatt késtek, így a lift szerelési munkálatok csak 2010. augusztus 10. után kezdődtek meg.

Vállalkozó a közműkiváltási munkák befejezéséig a munkaterületen nem tudott dolgozni, ezért a szerződő felek a befejezési határidő fenti módosításában egyeztek meg.


A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban írták alá.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: műszaki ellenőr nyilatkozata

Komló, 2010. szeptember 23.



Megrendelő



Vállalkozó


NYILATKOZAT

A Komló Város Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési munkáit végző kivitelező – Branau Építőipari Kft. (7631 Pécs, Tüskésréti u. 32.) – határidő módosítási kérelmet nyújtott be, a lift építési munkáinak akadályoztatása miatt.

Igazolom, hogy a megrendelő (Komló Város Önkormányzat 7300 Komló, Városház tér 3.) által megrendelt volt MATÁV vezetékek és a közvilágítási vezetékek kiváltási munkálatait a Szolgáltatók csak késedelmes teljesítéssel tudták elvégezni a csapadékos időjárás és korábbi munkáik torlódása miatt.

A kivitelező a közműkiváltási munkák befejezéséig a munkaterületen dolgozni nem tudott, ezért a szerződő felek a befejezési határidő módosításában egyeztek meg. A teljesítési határidő így 2010. október 20-ra módosult.

Komló, 2010. szeptember 17.


Schnell Mihály
műszaki ellenőr