

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzata** (7300 Komló, Városház tér 3.) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.** (7300 Komló, Kossuth L. u. 9., a.sz.: 11543637-2-02; képviseli: Mester Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: Komló, Attila u. – Esze T. u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés
Szerződés kelte: 2012. szeptember 14.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés VI. részében szereplő 20. pontot, valamint a VIII. részben szereplő 30. pontot az alábbiak szerint módosítják:

20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott építési munkákat **2014. december 31-ig** befejezi. A teljesítés határidejébe beletartozik az átadás-átvételi eljárás ideje is.

A teljesítés helye:

Komló, Attila u.: 3349 hrsz

Komló, Esze T. u.: 3684; 3664; 3669; 3668; 3667; 3666; 3665/3; 3670/1 hrsz

Komló, Berekvölgy: 3663; 3416; 3654 hrsz

30. Vállalkozó a tárgyban jelzett munkákra vonatkozóan 30%-os, 60%-os, valamint **91,26%-os** készülségi fok esetén rész-számlát nyújthat be Megrendelő felé. Vállalkozó adott részteljesítést (**3 db** rész-számla) követően, a Megrendelő a részteljesítésről szóló megrendelői igazolás kiadását követően jogosult számla benyújtására. Vállalkozó a végteljesítéshez kapcsolódó végszámlát a végteljesítés átadás-átvételét igazoló végteljesítési jegyzőkönyv aláírását követően nyújthatja be.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával arról nyilatkozik, hogy a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) pontjában szereplő szállítói előleg lehetőségével nem kíván élni.

A számlát mindenkor egy példányban, Komló Város Önkormányzata nevére, székhelyét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni.

Szerződésmódosítás indoklása:

- Megrendelő a jelen szerződés egyik helyszínére (Esze Tamás utca) vonatkozóan szennyvízcsatorna építési pályázatot nyújtott be (száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054). Tekintettel arra, hogy a tervezett szennyvízcsatorna építés érinti a jelen szerződés keretében megvalósítandó vágás betonburkolatú utat, ezért ennek az útnak a megépítésére a szennyvízcsatorna megvalósítását követően kerülhet sor. A szennyvízcsatornázási projekt befejezési határideje 2014. december 31., ezért Megrendelő kezdeményezte a jelen projekt befejezési határidejének a 2014. december 31-re történő módosítását. A belvízrendezési projekt módosított befejezési határidejét figyelembe véve kerül sor jelen szerződés módosítására.

- Vállalkozó a jelen szerződésben szereplő műszaki tartalmat az Esze Tamás utcai vágas betonút építését kivéve 2013. november 30-ig megvalósítja, ami 91,26%-os műszaki készültséget jelent. Tekintettel arra, hogy az Esze Tamás utcai vágas betonút építése időben később valósul meg, ezért Vállalkozó kérésére szerződő felek egy további rész-számlázási lehetőségben állapodnak meg.

A fenti tényezők meghosszabbítják a kivitelezés időtartamát, amely tényezők előre nem voltak tervezhetők, sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó hibájára nem vezethetők vissza, így szerződő felek egyetértenek a teljesítési határidő fenti mértékű módosításával, valamint hozzá kapcsolódóan a számlázási ütemezés módosításával.

A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Komló, 2013. október 30.


 Megrendelő Polics József polgármester	 Vállalkozó Mester Zoltán ügyvezető
---	---

Megrendelő részéről ellenjegyzem:



dr. Vaskó Ernő
 címzetes főjegyző

Megrendelő részéről pénzügyileg ellenjegyzem:



Aladics Zoltán
 Irodavezető
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
 Iroda