

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzat** (7300 Komló, Városház tér 3.; a.sz.: 15724100-2-02) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.** (7100 Szekszárd, Holdfény u. 3.; a.sz.: 11283986-2-17; képviseli: Kőműves József ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: *„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás*

1. rész: Önálló kerékpárút építése

Szerződés kelte: 2018. május 17.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés alábbiakban felsorolt pontjait a következők szerint módosítják:

1.)

VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Eredeti szöveg:

2) Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet 100%-ban a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 számú pályázati forrásból biztosítja. A kifizetés pénzneme forint. A projektfinanszírozás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 65. pontjában foglalt utófinanszírozás szabályai szerint történik.

Módosított szöveg:

2) Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

- 126.816.952,- Ft-ot (99,1%) a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 sz. pályázati forrásból,
- 1.150.924,- Ft-ot (0,9%) Megrendelő saját forrásából.

A kifizetés pénzneme forint. A projektfinanszírozás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 65. pontjában foglalt utófinanszírozás szabályai szerint történik.

Szerződésmódosítás indoklása:

A közbeszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb, nyertes ajánlat ajánlati ára meghaladta a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 számú pályázatban az építésre biztosítható forrás (támogatás) összegét, így Megrendelő a hiányzó forrás összegét önerőből biztosítja a fentiek szerint.

2.)

XI. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

A fejezet az alábbi ponttal egészül ki:



5.) Megrendelő a szerződéstől eláll, amennyiben Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

Szerződésmódosítás indoklása:

Tekintettel arra, hogy Megrendelő a szerződésben szereplő fejlesztés megvalósítására európai uniós támogatásban részesül, ezért köteles alkalmazni az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” című dokumentum alábbi előírásait:

„A Kedvezményezett a Projekt megvalósítására irányuló szállítói szerződéseiben köteles kikötni az elállás jogát legalább arra az esetre, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.”

Az eljárásban a Magyar Államkincstár által kiadott közbeszerzési utóellenőrzési jelentésben foglaltak szerint a vállalkozási szerződés jelen 1.) és 2.) pontokban meghatározott tartalmú módosítása szükséges támogathatósági, elszámolhatósági szempontból.

3.)

VIII. HATÁRIDŐK

Eredeti szöveg:

1.) Teljesítési véghatáridő: **A szerződéskötéstől számított 5 hónap**

Módosított szöveg:

1.) Teljesítési véghatáridő: **A szerződéskötéstől számított 7 hónap**

Szerződésmódosítás indoklása:

A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó munkaterület átadás-átvételi eljárás során az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a közműkezelői nyilatkozatában előírta az elektromos földkábelek előzetes kitűzését, valamint a kerékpárút és az elektromos kábelek keresztezésénél utólagos védelembe helyezést, amit csak a szolgáltató végezhet el. A szolgáltató – a korábban adott közműkezelői előírásokon túlmenően – előírta továbbá, hogy az elektromos földkábel a kerékpárút 3. szakaszán nem kerülhet a burkolat alá. A szolgáltató által leírt feltételek miatt a kivitelezési munkák megkezdése előtt Megrendelő és Vállalkozó kérte a szolgáltatót, hogy a kezelésében lévő közművek pontos helyét határozza meg, tűzze ki. A fent leírtak miatt Vállalkozó a tényleges kivitelezést nem tudta megkezdeni addig, amíg a szolgáltató az előzőekben leírt előkészítési munkákat nem végzi el.

A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2018. május 28-án történt meg, az építési napló bejegyzése alapján 2018. július 31-én a III. szakaszon (amely a villamos energia hálózat földkábeleivel leginkább érintett) a Vállalkozó csak előkészítési munkákat tudott végezni, ezt követően kezdődtek meg a tényleges építési munkák.

A fentieket szerződő felek olyan körülménynek tekintik, amely előre nem látható és egyik fél számára sem felróható, ezért a teljesítési véghatáridőt az akadályoztatás időtartamával arányosan módosítják.

4.)

A jelen szerződés módosításban foglaltak jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek teljesülnek:



ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (az ellenérték nem változik).

5.) EGYÉB FELTÉTELEK:

1. A Szerződés módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

2. A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

3. A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződés-módosítás 3 azaz három (darab) egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Komló, 2018. október 16.

.....
Megrendelő
Polics József polgármester



Megrendelő részéről ellenjegyzem:
Komló, 2018. október 16.


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

.....
Vállalkozó
Kömüves József



